

## COMUNE DI VALENTANO

(Provincia di Viterbo)

### LAVORI PER SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE NELLE AREE AGRICOLE A NORD/OVEST DEL COMUNE DI VALENTANO.

Impresa: BASILI Enrico S.a.s. - Viale Mazzini 142 - Roma

Contratto in data 27.08.2010 - Rep. n. 9/010

Contratto di appalto in data 27.08.2010 n. 9 di rep. registrato in Viterbo il 03.09.2010 al n. 521 mod. 1 per l'importo netto di € 155.384,90, Atto di sottomissione del 10.11.2010 per la somma netta di € 7.290,26 e quindi per un importo totale netto finale di € 162.675,16.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ex artt. 173 e 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

1. **Progetto principale** in data 14/11/2008 dell'importo di € 349.202,41 di cui € 248.719,67 per lavori a base d'asta, redatto dal dr. ing. Sandro Sanetti ed approvato con Deliberazione G.M. n. 155/2008.

2. Sulla base del progetto principale la Regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura concedeva un finanziamento di € 149.040,00 su investimento di € 186.300,00; il maggiore importo oltre alle aliquote IVA restavano a carico del richiedente Comune di Valentano. Con deliberazione G.M. n. 77/2010 veniva approvato il progetto esecutivo rimodulato secondo il suddetto finanziamento regionale con gli importi aggiuntivi.

3. **Perizia di variante e suppletiva** in data 10/11/2010 dell'importo di € 218.291,22 di cui € 162.675,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,50%, approvata con Deliberazione G.M. n. 183 del 27.11.2010.

Somma autorizzata -

#### a. progetto principale:

A) Lavori a base d'asta	€ 154.393,13
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.851,60
Totale Lavori	€ 159.244,73

#### B) Somme a disposizione della Amm.ne:

- Imprevisti	€ 7.945,90
- Spese Tecniche:	
progettazione	€ 4.855,69
direzione lavori	€ 5.293,56
coordinamento sicurezza	€ 3.531,41
- Oneri Accessori	€ 1.947,88



Comune di Valentano (Viterbo)

Autentica di copia (art. 16 T.U.)

A norma dell'art. 19 DPR 28.12.2000 n. 445, fatte le am-

monizioni di cui all'art. 76 di detta legge, atteso che la

presente copia, composta di n. 34 fogli, è conforme

all'originale esibito dal Sig. BIAGINI LUIGI

nato a VITERBO il 24/11/1975

identificato mediante Conservatore perentorio

Valentano 13/04/2011

UFF. FUNZIONARIO INCARICATO DELL'ARCHIVIO

M. V. Viterbo (Valentano)



- Collaudo T.A.	€	295,94	
- Oneri R.U.P.	€	3.184,89	
- I.V.A. 20% su lavori	€	31.848,95	
- I.V.A. 20% su imprevisti	€	1.589,18	
- I.V.A. 20% su spese tecniche e oneri previd.	€	<u>3.184,89</u>	
	€	62.089,11	€ 62.089,11
	TORNA		€ 221.333,84

A seguito di gara il suddetto quadro economico veniva così aggiornato:

- Importo Lavori di progetto	€	159.244,73, così ripartiti
- Importo Lavori a base asta	€	154.393,13
- Ribasso d'asta 2,5%	€	<u>3.859,83</u>
- Importo netto lavori	€	150.533,30
- Oneri sicurezza	€	<u>4.851,60</u>
- Importo di Contratto	€	155.384,90

A) Importo Netto di Contratto € 155.384,90

B) Somme a disposizione della Amm.ne:

- Imprevisti	€	7.945,90	
- Spese Tecniche:			
progettazione	€	4.855,69	
direzione lavori	€	5.293,56	
coordinamento sicurezza	€	3.531,41	
- Oneri Accessori	€	1.947,88	
- Collaudo T.A.	€	295,94	
- Oneri R.U.P.	€	3.184,89	
- I.V.A. 20% su lavori	€	31.076,98	
- I.V.A. 20% su imprevisti	€	1.589,18	
- I.V.A. 20% su spese tecniche e oneri previd.	€	<u>3.184,89</u>	
	€	62.906,32	€ 62.906,32
	TORNA		€ 218.291,22

**b. perizia di variante e suppletiva:**

- Importo lordo Lavori di Perizia	€	166.716,08
- Oneri sicurezza di Perizia non ribassabili	€	5.079,22
- Importo lordo Lavori di Perizia soggetti a ribasso	€	161.636,86
- ribasso d'asta del 2,50%	€	4.040,92
- Importo netto Lavori di Perizia	€	157.595,94
- Oneri sicurezza di Perizia	€	5.079,22
- Importo Totale Netto Lavori di Perizia	€	162.675,16

A) - Importo Totale Netto Lavori di Perizia € 162.675,16

B) – Somme a disposizione Amm.ne di Perizia:

- Spese Tecniche:		
progettazione	€	4.855,69
direzione lavori	€	5.293,56
coordinamento sicurezza	€	3.531,41
oneri Accessori	€	1.947,88
- Collaudo T.A.	€	295,94
- Oneri R.U.P.(2% )	€	3.334,32
- I.V.A. 20% su lavori	€	32.535,03
- I.V.A. 20% su spese tecniche e oneri previd.	€	3.184,89
- Somme residue	€	637,34
	€	55.616,06
	€	<u>55.616,06</u>
TORNA	€	218.291,22

Importo Complessivo di Perizia	€	218.291,22
Importo Complessivo di Contratto	€	218.291,22
Differenza		0,00



4. Aggiudicazione dei lavori: a seguito di gara di appalto i lavori vennero aggiudicati all'Impresa BASILI Enrico S.a.s. – Viale Mazzini 142 – Roma che offrì il ribasso del 2,50%, giusta determinazione n. 105 del 19.08.2010.

5. Contratto di appalto: in data 27/08/2010 n. 9/2010 di rep. registrato in Viterbo in data 03.09.2010 al n. 521 mod.1, per l'importo di € 155.384,90 al netto del ribasso d'asta del 2,50%.

6. Atto di sottomissione: in data 10.11.2010 per l'importo suppletivo di € 7.290,26 al netto del ribasso d'asta del 2,50%, approvato con deliberazione G.M. n. 183 del 27.11.2010.

7. Cauzione definitiva: a norma dell' art 113 del D.Lgs. n. 163/2006 l'Impresa ha prestato, a titolo di cauzione definitiva di € 7.770,00, la polizza fidejussoria n. 180268 del 26.08.2010 contratta con "Elba Assicurazioni S.p.a." Agenzia di Grosseto.

Al fine di assolvere alla prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 129 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, la ditta appaltatrice ha trasmesso alla stazione appaltante, nel rispetto dei termini di cui all'art. 103 D.P.R. n. 554/1999, polizza assicurativa n. 180257 del 28.08.2010 della "Elba Assicurazioni S.p.a." , Agenzia di Grosseto (copertura danni massimale € 200.000,00 – responsabilità civile massimale per sinistro € 500.000,00).

8. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi: in data 16.09.2010, con Deliberazione G.M. n. 156 del 17.09.2010 è stato approvato "Atto Integrativo al Contratto di Appalto" con il quale veniva concordato n. 1 nuovi prezzi per modifiche tecniche di lavorazione, ma non di importo unitario, rispetto alla lavorazione di contratto, regolarmente sottoscritto dall'appaltatore.

9. Consegna dei lavori e tempo utile per la loro esecuzione: i lavori vennero consegnati con verbale in data 27.08.2010 e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l'esecuzione degli stessi stabilito in giorni 120 dall'art. 19 del capitolato di appalto, doveva avvenire entro il 25.12.2010.

10. Sospensione dei lavori: i lavori non hanno subito sospensione alcuna.

11. Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori: tenuto conto del tempo contrattuale assentito per l'esecuzione, i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 25.12.2010. Alla data del 10.12.2010 è stata accertata la sostanziale ultimazione dei lavori, come risulta da verbale in pari data, e quindi in tempo utile. Nel verbale, peraltro, si intimava, ai sensi del comma 2, art. 172, D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, il completamento di alcune lavorazioni di modesta entità non concretamente concluse. Con successivo Certificato di Ultimazione in data 16.02.2011 veniva verificata la esecuzione delle lavorazioni suddette e quindi accertata la completa ed effettiva Ultimazione dei Lavori.

12. Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

13. Assicurazione degli operai: l'Impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di Viterbo con polizza n. 28138937 con decorrenza continuativa.

14. Non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto non sono state occupate proprietà private, né in modo temporaneo né in modo definitivo, né sono stati arrecati danni



di sorta alle stesse proprietà private; alla suddetta pubblicazione tiene luogo apposita dichiarazione del R.U.P. allegata alla "Relazione sul Conto Finale".

15. Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 16.02.2011 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso d'asta del 2,50%,

è di - € 162.675,16

da cui deducendo l'ammontare dell'acconto

corrisposti all'Impresa in n. 1 rate di - € 161.861,78

resta il credito netto dell'Impresa in - €. 813,38

(diconsi euro Ottocentotredici/38) accettato dall'Impresa senza riserve.

16. Cessioni di credito: non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti come verificato dalla Direzione Lavori presso il Committente;

17. Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese: con i predetti contratto d'appalto n. 9/2010 del 27.08.2010, Atto integrativo al contratto di appalto del 16.09.2010 ed Atto di sottomissione del 10.11.2010 è stata autorizzata per l'esecuzione dei lavori in titolo la complessiva somma di

€ 218.291,22

Sono state spese:

a) con il contratto di appalto oggetto

della presente contabilità € 162.675,16

b) I.V.A. 20% su lavori € 32.535,03

c) Spese tecniche progettazione,

Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza € 15.628,54

d) C.R.E. € 295,94

e) I.V.A. 20% su c+d) e oneri previdenziali € 3.184,89

g) Oneri R.U.P. € 3.334,32

h) somme residue € 637,34

sommano le spese in € 218.291,22

della quale ultima somma si propone l'accertamento con rendicontazione finale.

18. Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dall'ing. sandro sanetti.

19. Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi: l'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., della Cassa Edile, come attestato dal "Documento Unico di Regolarità Contributiva" emesso in data 02.02.2011, trasmesso poi alla D.LL e che si allega al presente documento.

20. Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 208 D.P.R. 21.12.1999 n. 554)

il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;

#### **CONSIDERATO:**

1. che i lavori eseguiti dall'Impresa Basili Enrico S.a.s. corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto n. 9 di rep. del 27.08.2010 e negli atti contabili relativi;

2. che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;

3. che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Viterbo con polizza n. 28138937 e decorrenza continuativa;

4. che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come accertato con la copia del D.U.R.C. vigente ed allegato al presente documento;

5. che alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum tiene luogo apposita dichiarazione del R.U.P. allegata alla "Relazione sul Conto Finale";

6. che non risultano cessioni di credito, deleghe o procure a favore di terzi da parte dell'Impresa;

7. che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

8. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 162.675,16 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata pari a € 162.675,16;

9. che dedotto, dall'importo netto liquidato di € 162.675,16, l'ammontare delle rate pagate in conto per complessivi € 161.861,78, resta il credito netto liquido dell'Impresa di € 813,38;

### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Basili Enrico S.a.s. in base al contratto di appalto in data 28.08.2010 n. 9 di rep. registrato in Viterbo in data 03.09.2010 al n. 521 mod.1, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 162.675,16 da cui detratti gli acconti corrisposti in € 161.861,78 resta il credito netto di € 813,38 (diconsi euro ottocentotredici/38) che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto e la prestazione di idonea polizza fidejussoria di cui all'art. 28 comma 9° della Legge n. 109/94 e art. 102 comma 3° del Regolamento LL.PP.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 3° della Legge n. 109/94 e dell'art. 199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Valentano, 16.02.2011

L'IMPRESA

Basili Enrico S.a.s.

Impresa C. I ENRICO S.A.S.  
Sede Legale: 00195 ROMA - Viale Mazzini, 142  
Sede Secondaria:  
01017 TUSCANO (VT) - Via Col. A. Varisano, 57  
P. IVA 04077701003


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Sandro Sanetti



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Angelantonio Ranucci



pag. 3  
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO  
(Vincenzo Melagari)

